

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa rerezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
02.01. 2025	Paweł Jurek Gólkowicz	Wykonano badania odbiorowe kotły punktowych w sekc. VII i IX. Metryki przekazano klientowi budowy.	
15.01 2025	GRZEGORZ MAJDA KONSTRUKCJA	DOKONANO OBLĘDWIN GRUNTÓW W WTKOPIE ORAZ ZABEZPIECZENIA WTKOPU. STwierdzono zgodności z projektem - brak uwag.	
23.01 2025	Paweł Juszczyk Gólkowicz	Z dniem następnym zakończono montaż wykopu.	
29.01. 2025	BARTOSZ DEMBIŃSKI KIEROWNIK BUDOWY	DOKONANO ODBIORU DNA WYKOPU WRAZ Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU ZAGÓZEŃ PRZEZ PANA MGR MARIANA KOTPAKTYŃSKIEGO UPR. GEO. V-1715 i VI-0416 Z FIRMY GEOTECHNIKA MAZOWSZE DNIA 15.01.2025R CO ZOSTAŁO POTWIERDZONE STOSOWNYM PROTOKOŁEM WYDANO ZGODNĄ NA WYKONYWANIE PODBETONÓW Z BETONU C8/10 gr ok 10 cm	
29.01. 2025	BARTOSZ DEMBIŃSKI KIEROWNIK BUDOWY	POTWIERDZAM ZAKOŃCZENIE IV ETAPU HARMONOGRAMU PRZEDSIĘWZIĘCIA PEWECOPERSKIEGO "ROYAL GARDEN" - W7 W WARSZAWIE PRZY UL. ZDROWEJ OBEJMUJĄCEGO ZAURES: -ROBOTY GEOTECHNICZNE 100%	

